

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 10.3.2025

na provedení zakázky

**„Zhotovení prostoru na separaci tříděného odpadu
v obci Zbizuby a Hroznice“**

uzavřený

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

objednatel:	Obcí Zbizuby	
	se sídlem:	Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice,
	zastoupeným:	Helenou Buriánkovou, starostkou obce
	IČ:	00236632
	DIC:	CZ00236632
	bankovní spojení:	Fio banka
	číslo účtu:	443563339 / 2010
	mobil:	724 060 550
	e-mail:	podatelna@zbizuby.cz

a

zhotovitelem:	Tomášem Novotným
	se sídlem:
	zastoupeným:
	IČ:
	DIC:
	bankovní spojení:
	č.úctu:
	mobil:
	e-mail:

I.

1. Dne 8.4.2025 na základě výzvy objednatele byly přerušeny stavební práce na zakázce „Zhotovení prostoru na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby a Hroznice“, a to na v části obce Zbizuby z důvodu nesouhlasu nového vlastníka sousední nemovitosti parc. č. 1029/24 v katastrálním území Zbizuby s umístěním stavby prostoru na separaci tříděného odpadu do sběrných nádob u jeho nemovitosti kvůli obavám z možného znečištění vody v domovní studni na jeho pozemku z nádob s vytríděným odpadem.

2. Dne 23.4.2025 byl zhotovitel objednatelem vyzván k ocenění prací na zakázce „Zhotovení prostoru na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby a Hroznice“, a to v části obce Zbizuby. Z důvodu užšího místa bude prostor zmenšen na nové rozměry - délka 12,00 m a šířka 1,80 m. Prostor bude zpevněn zámkovou dlažbou cca o rozměrech 22,00 m2 a oplocen ze 3 stran kovovým oplocením v délce 16 bm.
3. Dne 29.4.2025 byl zhotovitel objednatelem vyzván k pokračování prací na zakázce „Zhotovení prostoru na separaci tříděného odpadu v obci Zbizuby a Hroznice“ od 30.4.2025, a to v části obce Zbizuby na pozemku parcela č. 1029/14 na jiném místě.

II.

Vzhledem k tomu, že bylo provádění díla pozastaveno z důvodů na straně objednatele, prodlužuje se v souladu s článkem II. odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 10.3.2025 termín pro dokončení a předání díla.

Tímto dodatkem se mění

článek II. Doba plnění

odst. 1., který se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1.1 začátek plnění: | 10.03.2025 |
| 1.2 ukončení plnění: | 31.05.2025 |

odst. 3., který se ruší a nahrazuje:

3. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést t.j. řádně dokončit a předat objednateli nejpozději **31.5.2025**. Předání a převzetí díla bude doloženo podepsaným předávacím protokolem. **Tento termín plnění je závazný a nelze jej prodloužit.**

III.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zúžení rozsahu stavebních prací, mění se v souladu s článkem IV. odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 10.3.2025 cena díla.

Tímto dodatkem se mění

Článek III. Cena díla

odst. 1., který se ruší a nahrazuje:

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného v čl. I této smlouvy v následujícím členění a výši:

cena celkem		247.708,95 Kč
-------------	-------	----------------------

slovy: dvě stě čtyřicet sedm tisíc sedm set osm korun českých devadesát pět haléřů.

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10.3.2025 se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy vznikl dohodou smluvních stran v celém jeho rozsahu a může být měněn pouze písemnými dodatky.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právním úkonům, že tento dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že byl sjednán a uzavřen na základě pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují podpisy oprávněných osob.

Ve Zbizubech dne 30.4.2025

Ve Zbizubech dne 30.4.2025

Za objednatele:

OBEC ZBIZUBY
ZBIZUBY 51
285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE
IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632


.....

Helena Buriánková
starostka obce

Za zhotovitele: