
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Obec Zbizuby**
Sídlo: Zbizuby č.p. 51, 285 04 Uhlířské Janovice
IČ: 00236632
DIČ: CZ00236632
Bankovní spojení: účet číslo: 443563339 / 2010 vedený u Fio banky, a.s.,
účet číslo: 94 - 7917161/0710 vedený u ČNB
Telefon: 327 324 452
Za něhož jedná: Helena Buriánková, starostka obce
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Helena Buriánková tel.: 724 060 550 e-mail: zbizuby@zbizuby.cz
Ing. Daniel Plos tel.: 733 109 252 e-mail: d.plos@volny.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **DOT servis, s.r.o.**
Sídlo: Jeremenkova 1835/106, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 28893492
DIČ: CZ28893492
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 47534
Bankovní spojení: účet číslo: 43-4793530287 / 0100 vedený u KB, a.s.,
Za něhož jedná: ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Daniel Mandula, 727 375 530

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách Smlouvy o dílo ze dne 22.12.2016

a uzavírají v souladu s příslušnou smlouvou tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 22.12.2016:

1. Předmět Dodatku č. 2

1. Tímto Dodatkem č. 2 se z důvodu změn v průběhu výstavby mění:

5. Cena za dílo, platební podmínky

bod 5.1 se mění

Způsobilé - uznatelné náklady:

SO 01.1 – HLAVNÍ ŘADY

Během realizace stavby hlavních kanalizačních řadů bylo nutné některé úseky provést pomocí technologie řízených protlaků. Tato technologie byla použita zejména v místech s problematickým prostorovým uspořádáním a dále na základě požadavku KSÚS ve vybraných úsecích krajských komunikací.

Vzhledem k nízké kvalitě stávajících obecních živičných komunikací v místech provádění stavebních prací, bylo nutné v některých úsecích nově budované kanalizace provést opravu těchto komunikací ve větším rozsahu, než který byl předpokládán v projektové dokumentaci.

Během realizace stavby došlo k několika drobným úpravám trasy hlavních kanalizačních řadů. Celkem bylo realizováno **36m De 75 a 680,76m De 63 a 1 326,58 De50** oproti projektu plánovaným **36m De 75, 678,5m De 63 a 1 274m De 50**.

SO 01.1.1 - ŘAD C OD PŘÍPOJKY K DČS 78 K DČS 101 - 162m + 1 DČS

Během realizace bylo dohodnuto, že bude proveden **1ks technologického vystrojení DČS** oproti plánovaným **2ks**.

SO 01.2 - PODRUŽNÉ ŘADY - Uznatelné

Při provádění projekčních prací podružných řadů tlakové kanalizace byla uživateli jednotlivých nemovitostí určena předpokládaná poloha DČS a na základě těchto informací byly navrženy trasy jednotlivých podružných řadů, ze kterých byla určena celková plánovaná délka podružných řadů tlakové kanalizace. **Celkově byly naprojektovány podružné řady De40 délky 536,5m a De50 délky 385m.**

Při zahájení stavebních prací bylo s vlastníky nemovitostí opakovaně upřesňováno umístění čerpacích šachet, které se v některých případech lišilo s projektovou dokumentací. Tyto neočekávané změny byly vyvolány hlavně požadavky vlastníků dotčených pozemků a dále optimalizací napojení jednotlivých nemovitostí. Podružné řady tlakové kanalizace byly provedeny dle požadavků majitelů jednotlivých nemovitostí. **Celková délka takto realizovaných podružných řadů činí 560,9m De40 a 412,41m De50.**

SO 01.2.1 - DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE - Uznatelné

Během realizace stavby byl investorem stavby upřesněn počet napojovaných nemovitostí na tlakovou kanalizaci. Celkově tak bylo zrealizováno **52 ks DČS** oproti plánovaným **50 ks DČS**.

Dále bylo dohodnuto, že veškeré realizované šachty budou polypropylenové (v původním návrhu bylo 8ks šachet betonových).

V stávající projektové dokumentaci bylo řešeno umístění ovládacího panelu DČS na ocelovém pozinkovaném stojánku u veškerých čerpacích šachet. Při montáži technologie DČS bylo uživateli jednotlivých nemovitostí upřesněno umístění ovládacího panelu čerpacích šachet, kdy v případě, že to bylo možné, bylo preferováno umístění ovládacího panelu na obvodovou stěnu daných nemovitostí.

Během realizace bylo majiteli nemovitostí dopřesněno požadované zatížení (pochozí, pojezdové) osazovaných poklopů DČS a poklopy byly následně dodány v požadovaném provedení.

PS 01 - Technologické jednotky DČS

Během realizace stavby byl investorem stavby upřesněn počet dodávek a montáží technologického vystrojení DČS. Celkově tak bylo namontováno **53 ks technologických jednotek DČS** oproti plánovaným **50 ks DČS**.

PS 02 - TECHNOLOGICKÉ PS 02.1.1 - TECHNOLOGIE II. LINKY ČOV

Na základě požadavku TDI a budoucího provozovatele ČOV byly doplněny **2 ks** části stávajícího ocelového pozinkovaného zábradlí a byly osazeny **4 ks** zdvihacího zařízení usnadňující manipulaci s technologickým vstrojením ČOV během budoucího provozování.

Nezpůsobilé - neuznatelné náklady:

SO 01.2 - PODRUŽNÉ ŘADY - Neuznatelné

Při provádění projekčních prací podružných řadů tlakové kanalizace byla uživateli jednotlivých nemovitostí určena předpokládaná poloha DČS a na základě těchto informací byly navrženy trasy jednotlivých podružných řadů, ze kterých byla určena celková plánovaná délka podružných řadů tlakové kanalizace. **Celkově byly naprojektovány podružné řady De40 délky 95m a De50 délky 63m.**

Při zahájení stavebních prací bylo s vlastníky nemovitostí opakovaně upřesňováno umístění čerpacích šachet, které se v některých případech lišilo s projektovou dokumentací. Tyto neočekávané změny byly vyvolány hlavně požadavky vlastníků dotčených pozemků a dále optimalizací napojení jednotlivých nemovitostí. Podružné řady tlakové kanalizace byly provedeny dle požadavků majitelů jednotlivých nemovitostí. **Celková délka takto realizovaných podružných řadů činí 132,78m De40 a 76,69m De50.**

Dále bylo investorem stavby upřesněno celkové množství napojovaných nemovitostí, kdy celkově bylo zrealizováno **22 ks odbočení** z hlavních řadů oproti plánovaným **10 ks**.

SO 01.2.1 - DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE - Neuznatelné

Během realizace stavby byl investorem stavby upřesněn počet napojovaných nemovitostí na tlakovou kanalizaci. Celkově tak bylo zrealizováno **12 ks DČS** oproti plánovaným **10 ks DČS**.

V stávající projektové dokumentaci bylo řešeno umístění ovládacího panelu DČS na ocelovém pozinkovaném stojánku u veškerých čerpacích šachet. Při montáži technologie DČS bylo uživateli jednotlivých nemovitostí upřesněno umístění ovládacího panelu čerpacích šachet, kdy v případě, že to bylo možné, bylo preferováno umístění ovládacího panelu na obvodovou stěnu daných nemovitostí.

PS 01 - Technologické jednotky DČS - Neuznatelné

Během realizace stavby byl investorem stavby upřesněn počet dodávek a montáží technologického vstrojení DČS. Celkově tak bylo namontováno **4 ks technologických jednotek DČS** oproti plánovaným **12 ks DČS**.

SO 01.1 - Hlavní řady- Komunikace

Během realizace hlavních řadů tlakové kanalizace byly provedeny opravy místních živičných komunikací v rozsahu požadovaném investorem.

Původní cena díla dle SoD:

Cena bez DPH	11 195 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	2 350 950,00 Kč
Cena včetně DPH	13 545 950,00 Kč

z celkové ceny díla – předmětu plnění způsobilé - uznatelné náklady dle Dodatku č. 1 k SoD:

Cena bez DPH	10 274 293,57 Kč
DPH ve výši 21%	2 157 601,65 Kč
Cena včetně DPH	12 431 895,22 Kč

z celkové ceny díla – předmětu plnění nezpůsobilé - neuznatelné náklady dle Dodatku č. 1 k SoD:

Cena bez DPH	920 706,43 Kč
DPH ve výši 21%	193 348,35 Kč
Cena včetně DPH	1 114 054,78 Kč

Nová cena díla včetně po započtení změn dle tohoto Dodatku č. 2

Cena bez DPH	11 255 873,30 Kč
DPH ve výši 21%	2 363 733,39 Kč
Cena včetně DPH	13 619 606,69 Kč

z celkové ceny díla – předmětu plnění jsou **způsobilé - uznatelné náklady:**

Cena bez DPH	10 422 916,88 Kč
DPH ve výši 21%	2 188 812,54 Kč
Cena včetně DPH	12 611 729,42 Kč

z celkové ceny díla – předmětu plnění jsou **nezpůsobilé - neuznatelné náklady:**

Cena bez DPH	832 956,42 Kč
DPH ve výši 21%	174 920,85 Kč
Cena včetně DPH	1 007 877,27 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou položkové rozpočty zahrnující změny popsané výše.

2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění:

19. Závěrečná ustanovení

bod 19.4 se doplňuje

Příloha č. 7: Položkové rozpočty s novou cenou díla, zahrnující změny odsouhlasené objednatelem během výstavby

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

2. Platnost a účinnost Dodatku č. 2

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dvě vyhotovení.
3. Na důkaz souhlasu s obsahem všech výše uvedených ustanovení připojují obě smluvní strany podpisy oprávněných zástupců.

Ve Zbizubech dne 10. 11. 2017

OBEC ZBIZUBY
ZBIZUBY 51
285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE
IČ: 00236632 DIČ: CZ00236632



.....
Za objednatele

Helena Buriánková, starostka obce

DOT servis s.r.o.
Jeremenkova 1835/106
140 00 Praha 4
IČ: 23893492 DIČ: CZ28893492



.....
Za zhotovitele

Ing. Tomáš Kaftan, jednatel společnosti